

陕西安佑生物科技有限公司

二期扩建项目环境影响报告表修改清单

根据 2021 年 3 月 12 日关于本项目的技术评审会专家意见及与会代表的其他意见，逐条核实，具体修改如下：

评审意见	采纳情况	说明	索引
细化厂区平面布置。补充改扩建前后的原辅料，进一步完善水平衡；校核锅炉排气筒的高度。	已采纳	已细化厂区平面布置，补充建设的储存筒仓以及粕类仓均位于厂区二期预留空地的北侧，其南侧为本项目新增的二期厂房，主要包括原料区和生产区。	P8
	已采纳	已补充改扩建前后的原辅料，补充改扩建前玉米、豆粕、麸皮、DDGS、油脂等的年使用量，具体见表 2-4。	P7
	已采纳	已进一步完善水平衡，补充车辆冲洗用水，根据建设单位提供资料，企业日均冲洗车次约为 20 辆，参考《建筑给水排水设计规范（GB50015-2019）》，确定车辆冲洗用水量约为 0.1 m ³ /次，则冲洗用水量为 2m ³ /d（624m ³ /a）。冲洗废水经沉淀池沉淀处理后用于厂区绿化或喷洒抑尘。并补充完善了项目水平衡图。	P7~8
	已采纳	已对新增锅炉排气筒的高度进行核对，修改其排气筒高度不得低于 8m。	P25

例行监测数据，进一步校核污染物排放情况。明确污染治理设施处理的可行性（处理能力、收集效率、治理工艺的去除率）。	已采纳	已明确污染治理设施处理的可行性，根据建设单位提供资料，已明确脉冲除尘器风量、收集效率及处理效率。	P22、P24、P25
进一步完善附图，补充图例、比例尺等相关图件信息。	已采纳	已补充附图图例及比例尺等相关图件信息。	附图3、附图4
与会代表的其他意见。	已采纳	修改内容见相关章节	P3~4、P9、P15~16、P21、P27-34

专家组：

经审核，环评单位已按要求对报告表进行了修改和完善，同意予以审批。

王爱军 杨明良 梁东明

2021.4.6.