杨凌凌鹰机械加工有限公司环保设备配件加工项目

环境影响报告表专家意见修改清单

根据 2020 年 12 月 22 日关于本项目的技术评审会专家意见及与会代表的其他意见，逐条核实，具体修改如下：

评审意见	修改内容	备注
进一步完善项目组成和平面布置。校核生产设备的数量。补充项目建设进度计划。明确项目租赁的厂房依托企业原来的经营状况及环保手续履行情况。	完善项目组成和平面布置校核生产设备的数量：从西南至西北至东北至东南依次按顺序配备有切割机、折弯机、剪板机、卷板机、电焊机、打磨机等设备 17 台，年产环保设备配件 197t。 补充项目建设进度计划：本项目施工期临时雇员为 13 人，工期 20 天，施工期每天工作 8 小时。 明确项目租赁的厂房依托企业原来的经营状况及环保手续履行情况：本项目位于租赁的白龙村现有空厂房内，租赁合同见附件。厂房由白龙村村民于 2018 年建设，用地性质为建设用地，2018 年厂房建成至今未投入使用。本项目为新建项目，目前尚未进行建设，因此不存在原有污染问题。	P5-P6 P8 P9
按照土壤环境影响评价导则校核环境影响评价的等级，据此完善土壤环境影响评价的内容。	土壤根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），项目为金属制品、设备制造类项目，根据附录 A 土壤环境影响评价项目类别中“注 1：仅切割组装的列入 IV 类项目”。IV 类项目可不开展土壤环境影响评价。	P34-P35

细化环保验收清单（包括化粪池及危废柜的容积、环保设备的数量）。	细化环保验收清单：细化化粪池容积为 6m³，位于厂区东南角，移动式焊烟净化器 2 台、移动式除尘器 2 台，设置危废暂存柜，危废暂存柜防渗措施落实，大小为 5 m²左右，危废暂存柜规格为 1700*500*1500mm、分为两个隔挡，承重 250KG	P36-P37

专家组：

经审核，环评单位已按专家意见对报告表进行了修改和完善，同意上报审批。

王[illegible] 梁东[illegible] 丁[illegible]

2020.12.25.